

## 2023 年安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称	中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司第三十五加油站		
项目简介	设有储油罐 4 只，均埋地敷设，其中 30m <sup>3</sup> 汽油罐 2 只，30m <sup>3</sup> 柴油罐 2 只，油罐总容量 90m <sup>3</sup> （柴油折半），潜油泵四枪双油品加油机 2 台。		
评价人员	姓 名	备注	
项目负责人	崔 强		
项目组成员	王 静		
	刘振忠		
	刘卫国		
	郝大平		
报告编制人	崔 强		
报告审核人	岳 强		
过程控制负责人	刘云红		
技术负责人	赵云峰		
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2023.8.16	崔强 刘振忠	初访
	2023.8.26	崔强 刘振忠	现场考察
	2023.9.4	崔强 刘振忠	现场检查
	2023.9.6	崔强 刘振忠	现场核查
安全评价报告提交时间：2023 年 9 月 9 日			
有必要公开的其它内容：			





中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司  
第三十五加油站

# 安全设施竣工验收评价报告

建设单位：中国石油天然气股份有限公司  
山东销售分公司

建设项目单位：中国石油天然气股份有限公司  
山东济南销售分公司第三十五加油站

建设项目单位主要负责人：魏锋

建设项目单位联系人：姜宁

建设项目单位联系电话：18660169890



(建设单位公章)

2023年9月9日

中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分  
公司第三十五加油站

安全设施竣工验收评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司

证书编号：APJ - (鲁) -022

法人代表：李悦震

审核定稿：赵云峰

评价组长：崔强



### 安全评价人员

	姓名	资格证书号	专业	从业登记编号	签字
项目负责人	崔强	1700000000200717	化工工艺	031071	崔强
项目组成员	王静	1800000000300838	电气	034276	王静
	刘振忠	S011032000110201000509	自动化	024120	刘振忠
	刘卫国	0800000000203440	化工机械	009370	刘卫国
	郝大平	S011041000110192002188	安全	028280	郝大平
报告编制人	崔强	1700000000200717	化工工艺	031071	崔强
报告审核人	岳强	0800000000102212	安全	002352	岳强
过程控制负责人	刘云红	1800000000200682	安全	024118	刘云红
技术负责人	赵云峰	S011037000110191000735	自动化	030095	赵云峰

## 第七章 安全对策措施与建议

### 第一节 存在的主要问题

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等相关法律、法规、标准的要求,通过对照安全检查表进行现场检查,评价组对中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司第三十五加油站存在的问题,提出如下整改建议:

表 7-1 存在的问题隐患及整改建议

序号	现场存在问题	整改建议
1	各卸油接口及油气回收接口无明显的标识。	各卸油接口及油气回收接口设置明显的标识。

### 第二节 安全对策措施建议

针对该站的具体情况,建议该站在以下几个方面进一步完善,进一步提高本站的安全管理水平:

#### 一、安全管理方面

1、完善各项规章制度、操作规程、设备管理、安全教育,落实安全管理组织,加强安全法制培训教育和监督管理,提高企业管理水平。加油站应建立全员安全生产责任制,并认真落实,严格执行安全生产规章制度和相关操作规程。

2、加强岗位培训教育。加油站工作人员应采取培训上岗制度,使他们能较全面地掌握有关消防安全技术规范、消防安全知识以及静电的危害及预防等方面的知识。特别是对新上岗职工的教育,必须先培训后上岗,以此达到熟悉和掌握各项规章制度、操作规程和业务技能,杜绝违章操作。生产安全事故应急救援预案要定期演练,演练过程中发现的预案存在的问题要及时修订。

3、危险岗位要设置醒目、规范的安全警示标志,如站内严禁烟火;严禁检修车辆、敲击铁器等易产生火花的作业活动;不准在加油现场使用手机;机动车辆加油时必须熄火等。严格控制明火、摩擦和撞击、电气火花、静电火花等火源,时时提醒职工安全操作。

4、应严格按照规定配发劳动保护用品,职工上班应严格按照规定佩戴劳动保护


### 第八章 整改情况复查


整改后经复查，中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司第三十五加油站对不合格项进行了整改，整改情况见下表。

整改情况复查表

序号	存在问题	整改措施	复查结果
1	各卸油接口及油气回收接口无明显的标识。	各卸油接口及油气回收接口设置明显的标识。	整改合格

经复查，被评价单位已对存在的问题整改完毕，符合相关法律法规、标准规范的要求，企业现有风险程度可以接受。

评价单位检查人员(签字):   
 2022年9月9日  
 (单位盖章) 

被评价单位主要负责人(签字):   
 年 月 日  
 (单位盖章) 

2、该项目采用的技术是被国内加油站广泛采用的技术工艺，并经过长期的装置运行和操作经验的积累，证明是成熟、安全可靠的。该加油站未使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全的工艺和设备。

3、该加油站对于设计中提出的安全设施，已全部落实，已采用的安全设施水平能够满足安全生产的需要，达到了同类工艺技术水平。

4、该加油站制定了相应的安全生产责任制和安全管理制度、各岗位操作规程，并且编制了事故应急救援预案。

5、该加油站主要负责人和安全管理人員均经专业安全培训，取得安全合格证书。

综上所述，评价组认为：中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司第三十五加油站项目站址选择合理，总平面布置符合国家标准、规范的要求，选用的工艺技术、设备选型成熟、可靠，该项目安全设施符合现行的国家有关安全生产的法律、法规和技术标准，具备安全验收的条件。

